

Nr. înregistrare: 55689/ 11.08.2022

Primarul Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr.40438 din data de 06.10.2020, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și Asociera Nem Construct SRL & Senera SA, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție ,, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ”– MĂSURA 7.2 AFIR, proiect finanțat din buget AFIR și buget local, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 55690 / 11.08.2022.

Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Dumbrăvița în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 55690/ 11.08.2022, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;

- Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Proiecte înregistrat cu nr. 55691 / 11.08.2022;
- Centralizatorul final al situațiilor de lucrări

În temeiul art.139, alin(1), art.196 alin (1) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă valoarea finală a contractului de execuție lucrări nr.40438 din data de 06.10.2020, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și Asociera Nem Construct SRL & Senera SA, în calitate de executant pentru obiectivul de investiție „, **EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ**” – MĂSURA 7.2 AFIR, proiect finanțat din buget AFIR și buget local. Valoarea finală a investiției este 5.041.444,08 lei (inclusiv TVA 19%) din care:

- 4.512.250,61 lei (inclusiv TVA 19%) conform valori inițiale a ofertei
- 442.799,47 lei (inclusiv TVA 19%) valoare conform OG 15
- 86.394,00 lei (inclusiv TVA 19%) valoare conform Act Adițional nr.2/20.08.2021

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Dezvoltare Proiecte și Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243 alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Compartimentului Dezvoltare Proiecte;

- Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița

✍
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

✍
Ramona Diana MARINCHI

NR. 55690/ 11.08.2022

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr. 55689/ 11.08.2022 privind *aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr.40438 din data de 06.10.2020, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și Asociera Nem Construct SRL & Senera SA, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție ,, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ”*– MĂSURA 7.2 AFIR, proiect finanțat din buget AFIR și buget local, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local

Luând act de:

- Centralizatorul final al situațiilor de lucrări

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 55689/11.08.2022, în forma redactată.

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>

NR. 55691 / 11.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Cristescu Lacramioara, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte, prin prezentul raport supun atenției dvs. :

Proiectul de hotărâre nr. 55689/11.08.2022 privind *aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr.40438 din data de 06.10.2020, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și Asocierea Nem Construct SRL & Senera SA, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție ,, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ*”– MĂSURA 7.2 AFIR, proiect finanțat din buget AFIR și buget local.

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbrăvița.

Nume și prenume

Cristescu Lacramioara
(semnatura)

CENTRALIZATORUL SITUAȚIILOR DE LUCRARI

IULIE 2022

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVITATE	VALOARE LUCRARI	ACT ADIȚIONAL NR. 2 / 20.08.2021	ANTERIOR - decont nr. 1	ANTERIOR - decont nr. 2	NR cont DS 2	NCS cont DS 2	Valoarea of. NR+NCS	ANETRIOR - decont nr. 3	ANTERIOR - decont nr. 4	ANTERIOR - decont nr. 5	NR cont DS 3	NCS cont DS 3	Valoarea of. NR+NCS	IN LUNA decont nr. 6	TOTAL	REST DE EXECUTAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	10	11	12	13	14	15 (14-13)	16	17 (5 + 6 + 10 + 11 + 12 + 16)	18 (3 - 17)
CAP 1.2	Amplasarea terenului	1,891.22	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.22	0.00	-1,891.22	0.00	0.00	0.00
CAP 2	AMENAJAREA TEREN - ZONE VERZI ZONA 4	1,891.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,891.22	-	-1,891.22	-	-	0.00
CAP 4	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	1,000.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	1,000.00	0.00	0.00
CAP 4	Construcții și instalații	3,153,099.12	-	915,352.69	327,654.04	152,148.62	152,148.62	-0.28	587,139.88	488,953.68	345,333.70	313,122.15	340,574.49	27,452.34	516,117.19	3,180,551.17	0.00
0.1	REȚEA CANALIZARE	2,830,233.03	-	717,915.99	327,654.04	152,148.62	152,148.62	-0.28	587,139.88	447,475.52	345,333.70	229,795.40	326,301.13	99,505.73	501,219.34	2,928,738.47	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 63 mm PN 10 - L=8740 ml	426,715.10	-	101,858.00	76,248.16	688.69	28,620.16	27,933.47	90,143.43	101,233.45	61,495.93	-	7,197.18	7,197.18	30,866.78	461,845.74	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 75 mm PN 10 - L=2887 ml	138,012.91	-	42,264.62	34,961.01	765.47	20,870.52	20,105.05	63,081.45	9,689.00	8,141.58	-	-	-	-	158,117.66	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 90 mm PN 10 - L=1431 ml	87,114.61	-	19,392.49	41,988.72	-	-	-	24,380.68	-	-	1,384.74	-	-1,384.74	-	85,729.89	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 110 mm - L=306 ml	21,486.97	-	-	21,486.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,486.97	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 123 mm - L=20 ml	1,850.26	-	-	-	-	-	-	1,850.26	-	-	-	-	-	-	1,850.26	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 160 mm - L=1675 ml	184,091.99	-	-	-	3,672.65	102,657.66	98,985.01	224,360.93	32,330.46	6,385.61	-	2,455.89	2,455.89	2,455.89	265,532.89	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PVC DN 200 mm L=15 ml	4,717.66	-	-	-	-	-	-	4,717.66	-	-	-	-	-	-	4,717.66	0.00
	STUT EXTINDERE VIITOARE DIN PE-HD De 63 mm PN10 - L=15 m/buc	19,286.17	-	7,232.31	3,214.36	-	-	-	1,607.18	1,607.18	4,017.95	-	1,607.18	1,607.18	3,214.36	20,893.33	0.00
	SUBTRAVERSARI - ZONA 4	253,897.44	-	70,592.98	43,823.65	-	-	-	47,199.12	16,734.48	23,897.38	41,165.96	189,037.53	147,871.57	199,522.40	401,769.01	0.00
	FITINGURI - REȚEA DE CANALIZARE	51,399.70	-	16,160.56	7,176.68	-	-	-	5,406.21	4,909.43	6,953.21	5,025.33	6,088.77	1,063.44	11,847.05	52,463.14	0.00
	ZONA 4 - TERASAMENTE SPAU 4 - 1 BUC	1,976.56	-	-	1,976.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,976.56	0.00	0.00
	STATIE DE POMPARE - MONTAJ, MANIPULARE, TRANSPORT - SP4	2,799.39	-	-	2,799.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,799.39	0.00
	ZONA 4 - ÎMPREJUMIRE STATII DE POMPARARE	3,943.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	ZONA 4 - CIVILE SPAU 4	1,465.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,943.48	3,943.48	0.00
	INSTALATII ELECTRICE SPAU 4	8,036.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,465.05	1,465.05	0.00
	CAMINE DE LINISTIRE	6,769.72	-	-	-	-	-	-	6,769.72	-	-	-	-	-	8,036.44	8,036.44	0.00
	CAMINE DE SPALARE SI AMORSARE	32,287.44	-	13,072.82	4,369.65	-	-	-	-	-	-	-	2,628.64	2,628.64	6,997.30	34,916.09	0.00
	CAMINE DE AERISIRE	66,097.06	-	25,979.33	-	-	-	-	-	8,737.31	1,740.01	-	-	-	-	66,097.06	0.00
	CAMINE DE GOLIRE	30,746.56	-	-	-	-	-	-	-	-	40,117.73	-	-	-	-	30,746.56	0.00
	CAMIN DEBITMETRU	12,236.48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,972.08	-	-	-	-	12,236.48	0.00
	CAMINE DE VANE TIP 1	128,978.64	-	36,851.04	18,425.52	-	-	-	14,740.42	40,536.14	-	-	-	-	4,264.40	128,978.64	0.00
	CAMINE DE VANE TIP 2	26,461.92	-	7,560.55	7,560.55	-	-	-	7,560.55	-	-	-	-	-	3,695.10	128,978.64	0.00
	CAMINE DE VANE TIP 3	7,776.84	-	3,888.42	3,888.42	-	-	-	-	-	3,760.27	-	-	-	-	26,461.92	0.00
	CAMINE DE VANE TIP 4	3,993.65	-	-	-	-	-	-	3,993.65	-	-	-	-	-	-	7,776.84	0.00
	RACORDURI	999,719.19	-	373,092.97	57,826.71	-	-	-	91,359.63	209,206.53	135,332.99	52,066.18	117,285.94	65,219.76	190,317.21	1,064,939.94	0.00
	DESFACERE SI REFACERE PAVAIE	324,585.26	-	-	-	147,023.81	-	-147,023.81	22,491.53	-	-	-	-	-	24,917.73	47,409.26	0.00
	SPRIJINIRI (CAMINE, SUBTRAVERSARI, SPAU SP-URI INDIVIDUALE)	3,793.84	-	-	2,107.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,686.15	3,793.84	0.00
0.2	STRADA HELSINKI	84,338.45	-	78,508.94	-	-	-	-	-	-	-	5,413.19	2,995.35	-2,413.84	3,415.68	81,924.62	0.00
	CONDUCTA DE CANALIZARE PROPUSĂ DIN PE-HD De 63 mm PN 10 - L=434 ml - STR. HELSINKI	21,268.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.05	719.05	719.05	21,987.95	0.00
	CAMINE DE VANE TIP 1 - STR. HELSINKI	7,370.21	-	7,370.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,370.21	0.00
	CAMINE DE SPALARE SI AMORSARE - STR. HELSINKI	4,393.36	-	4,393.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,393.36	0.00
	SUBTRAVERSARI - STR. HELSINKI	5,082.31	-	4,235.26	-	-	-	-	-	-	-	847.05	-	-847.05	-	4,235.26	0.00
	RACORDURI - STR. HELSINKI	34,926.40	-	32,012.06	-	-	-	-	-	-	-	2,498.02	2,280.30	-217.72	2,696.63	34,708.69	0.00
	STUT EXTINDERE VIITOARE DIN PE-HD De 63 mm PN10 - L=15 m/buc	4,017.95	-	3,214.36	-	-	-	-	-	-	-	803.59	-	-803.59	-	3,214.36	0.00
	FITINGURI - REȚEA DE CANALIZARE - STR. HELSINKI	7,289.32	-	6,024.80	-	-	-	-	-	-	-	1,264.53	-	-1,264.53	-	6,024.80	0.00
0.3	STRADA VIENA	26,299.82	-	23,840.62	-	-	-	-	-	-	-	2,459.20	-	-2,459.20	-	23,840.62	0.00

ASOCIEREA SC NEM CONSTRUCȚII &

DIRIGENTE DE SANTIER,



ROMANIA - M.D.R.I. - I.S.C.
TODORUT VALENTIN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 Aut. Nr. 00030007/00030273
 DOMENII/SUBDOMENII:
 3.3; 6

[illegible]