

Nr. înregistrare:75453 /12.12.2022

Primarul Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr.53470 din data de 28.07.2022, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și SC APOLLO PROJECT MANAGEMENT SRL & SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție :,,Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița-2022”, proiect finanțat din buget local, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 75467/12.12.2022.

Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Dumbrăvița, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.75467/12.12.2022, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Proiecte înregistrat cu nr.75476/12.12.2022;

- Centralizatorul final al situațiilor de lucrări
- Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor

În temeiul prevederilor art.139, alin(1), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă valoarea finală a contractului de execuție lucrări nr.53470 din data de 28.07.2022, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și, SC APOLLO PROJECT MANAGEMENT SRL & SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție : „*Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița-2022*”, proiect finanțat din buget local. Valoarea finală a investiției este 1.315.394,17 lei (inclusiv TVA 19%).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Dezvoltare Proiecte și Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243 alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Compartimentului Dezvoltare Proiecte;
- Compartimentului Contabilitate, Buget și Finanțe
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Primarul comunei Dumbrăvița

.....
Horia-Grigore BUGARIN

L.S.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

.....
Ramona Diana MARINCHI

NR. 75467/ 12.12.2022

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr.75453/12.12.2022 privind *aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr. 53470 din data de 28.07.2022, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și SC APOLLO PROJECT MANAGEMENT SRL & SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție : „Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița-2022”*, proiect finanțat din buget local, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local

Luând act de:

- Centralizatorul final al situațiilor de lucrări
- Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 75453/12.12.2022, în forma redactată.

**Inițiator,
Primarul comunei Dumbravița**


Horia-Grigore BUGARIN



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>



NR. 75476/ 12.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Scrob Eva, în calitate de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Proiecte, prin prezentul raport supun atenției dvs. :

Proiectul de hotărâre nr.75453/12.12.2022 privind *aprobarea valorii finale a contractului de execuție lucrări nr. 53470 din data de 28.07.2022, încheiat între Comuna Dumbrăvița, în calitate de achizitor și SC APOLLO PROJECT MANAGEMENT SRL & SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, în calitate de executant, pentru obiectivul de investiție : „Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița-2022”*, proiect finanțat din buget local.

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei Dumbrăvița.

Nume și prenume

Scrob Eva

.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor**

Nr.67635 din 26.10.2022

Se aproba
Primar



privind executia lucrărilor de construcții aferente obiectivului:

„Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița-2022”

lucrări executate în cadrul **Contractului de lucrări nr. 53470/28.07.2022** încheiat între **COMUNA DUMBRĂVIȚA și ASOCIEREREA S.C. APOLLO PROJECT MANAGEMENT S.R.L.-S.C. CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
– adresa administrativă Comuna Dumbrăvița
– domeniul public-străzi: Nicolae Bălcescu, Liniștei, Kalman Imre, Kodaly Zoltan, Liszt Ferencz, Henri Coandă, Kossuth Lajos, Poeziei, Poeziei 2, Lucian Blaga, Danaide, Cedrului, Cângului, Liviu Rebreanu, Emil Cioran, Creației, Theodor Aman, Crinului, Ecoului, Oslo, Salvador Dali, Dâmbovița.

2. Lucrările au fost executate în baza **Proiect nr. 495/2022** întocmit de **SC VSOPTM SRL**

3. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea de la data: **19.10.2022** până la data de **26.10.2022**: fiind formată din:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Grui Sergiu-Dorin | presedinte comisie /reprezentant , Primaria Dumbravita |
| 2. Albu Ioan | membru / reprezentant , Primaria Dumbravita |
| 3. Șontea Monica | membru /reprezentant , Primaria Dumbravita |
| 4. Scrob Eva | membru /reprezentant , Primaria Dumbravita |
| 5. Alb Marius | membru /reprezentant, Primaria Dumbravita |

4. Au mai fost prezenți:

1. Pleșa Radu -reprezentant proiectant SC VSOPTM SRL
1. ~~Tîrnovan Marius~~ - reprezentant executant ASOCIEREREA S.C. APOLLO PROJECT MANAGEMENT S.R.L.-S.C. CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
2. Ungureanu Dan Emilian-diriginte de șantier reprezentant P.F.A. UNGUREANU DAN CONSULTING PERSOANĂ AUTORIZATĂ.

5. Secretariatul a fost asigurat de Ungureanu Dan Emilian – diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 3.1 Autorizație nr. 00025155.

6 Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor :

6.1. Capacitati fizice realizate : **conform Proiect tehnic nr.495/2022 si Dispozitia de santier nr.1/27.09.2022, Dispozitie de santier nr.2/19.09.2022 (100%)**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal : **nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal : **nu este cazul**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele : **nu este cazul**

6.5. Valoarea finală a serviciului este de :

1.015.373,25 lei fără TVA și **1.208.294,17 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garanție: 12 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire,

reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **Nu este cazul**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ **admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: lucrările au fost executate în conformitate cu Proiectul tehnic general și dispoziția de șantier.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: ținerea sub observație a lucrării pe perioada de garanție.

10. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (doua)** fișe și **0** anexe numerotate, cu un total de **2 (doua)** fișe, a fost încheiat astăzi **26.10.2022**, în **3** exemplare.

11. Alte mențiuni : **nu este cazul**

Comisia de recepție :

Presedinte: 1. Grui Sergiu-Dorin

Membri: 2. Albu Ioan

3. Șontea Monica

4. Scrob Eva

5. Alb Marius

Alți participanți:

1. Pleșa Radu

2. Tîrnovan Marius

3. Ungureanu Dan Emilian



Obiectiv: Investitia: „Reparații și întreținere străzi în comuna Dumbrăvița”, Jud. Timiș


Situație de lucrări

Nr.Cap./subc ap. Deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Oferta Financiară	Dispozitie de santier Nr.1		Oferta Financiara + Dispozitie de santier Nr.1	SL1: 01.09.2022	SL2: 26.09.2022	Situatie lucrari NCS	Total executat	Rest de executat
1	2	3	NR	NCS	6	7	8	9	10	11
1	Investiția (lucrarea) de bază		4	5						
1.1	Reparații și întreținere străzi în Comuna Dumbrăvița	959,773.73	0.00	55,599.52	1,015,373.25	363,948.49	595,825.24	55,599.52	1,015,373.25	0.00
	Strat stabilizat cu liant hidrolic	335,853.26	0.00	22,383.24	358,236.50	335,853.26	0.00	22,383.24	358,236.50	0.00
1.2	Tratament bituminos dublu de suprafață, executat cu agregate naturale neanrobate și emulsie tip EBmCR	550,696.24	0.00	28,969.81	579,666.05	0.00	550,696.24	28,969.81	579,666.05	0.00
	CAM, Indirecte, Profit	73,224.23	0.00	4,246.47	77,470.70	28,095.23	45,129.00	4,246.47	77,470.70	0.00
	Total valoare (exclusiv TVA)	959,773.73	0.00	55,599.52	1,015,373.25	363,948.49	595,825.24	55,599.52	1,015,373.25	0.00
	TVA 19%	182,357.01	0.00	10,563.91	192,920.92	69,150.21	113,206.80	10,563.91	192,920.92	0.00
	Total valoare (inclusiv TVA)	1,142,130.74	0.00	66,163.43	1,208,294.17	433,098.70	709,032.04	66,163.43	1,208,294.17	0.00

BENEFICIAR
PRIMARIA COMUNA DUMBRĂVIȚA

DIRIGINTE SANTIER
ING. UNGUREANU DAN

EXECUTANT
SC APOLLO PROJECT MANAGEMENT SRL
SC CORPORATE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL



Elaborator : S.C. VSOPTM S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

actualizat la finalizarea lucrarilor pentru investitia:
REPARATII SI INTRETINERE STRAZI IN COMUNA DUMBRAVITA - 2022

Beneficiar: COMUNA DUMBRAVITA

Temei legal: HG 907/29.12.2016

Cota TVA 19.00%

Cap. Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fara	TVA	VALOARE
		Lei	Lei	Lei
0	1	2	4	5
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	5,000.00	950.00	5,950.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 1		5,000.00	950.00	5,950.00
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Alimentare cu energie electrica	0.00	0.00	0.00
2.2	Alimentare cu apa si canalizare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 2		0.00	0.00	0.00
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	8,000.00	1,520.00	9,520.00
	3.1.1 Studii de teren	8,000.00	1,520.00	9,520.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	27,000.00	5,130.00	32,130.00
	3.5.1 Tema de proiectare	3,000.00	570.00	3,570.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 Documentatii tehnico-economice pentru lucrari de intretinere si reparatii	24,000.00	4,560.00	28,560.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizare proceduri achizitie publica	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	35,000.00	6,650.00	41,650.00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie , avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de santier	35,000.00	0.00	35,000.00
TOTAL CAP. 3		85,000.00	16,150.00	101,150.00

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	1,015,373.25	192,920.92	1,208,294.17
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 4		1,015,373.25	192,920.92	1,208,294.17

Cap. 5 Alte cheltuieli

5.1	Organizare santier, din care	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului din care	0.00	0.00	0.00
	5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute - %	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 5		0.00	0.00	0.00

Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAP. 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,105,373.25	210,020.92	1,315,394.17
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1,015,373.25	192,920.92	1,208,294.17

Intocmit

ing. Marius Dulcu

